


Anlage 1 zur Niederschrift der
Verbandsversammlung des
Wasserzweckverband Ostangeln vom
28.01.2019



TOP 11

Beratung und Beschluss
über die weitere Beauftragung der Tiefbauarbeiten
zur Neuverlegung der Hauptwasserleitung
an der K 111

Gerd Albre

Landrög Gelling

28.01.2019

Ausbau der K 111 – Werdegang

❖ 06.07.2018 / 11.07.2018

Mitteilung des LBV.SH, dass mit dem Ausbau der K 111 am
03.09.2018 begonnen werden soll. Der Auftrag seitens des LBV.SH
geht an die Firma SAW aus Schleswig.

❖ 17.07.2018

Mitteilung an LBV.SH und SAW, dass wir die Mitverlegung unser
Wasserleitung im Bereich K111 Hasselberg – Kronsgaard
beschlossen haben.

SAW braucht für die Abgabe eines Angebotes ein Leistungsverzeichnis

Ausbau der K 111 – Werdegang

❖ 06.08.2018

Abstimmungsgespräch mit Ing. Hohmann mit dem Auftrag
ein Leistungsverzeichnis für die Maßnahme zu erstellen.
Die Firma SAW wird daraufhin ein Angebot für die
Mitverlegung der Wasserleitung abgeben.

❖ 29.08.2018

Sitzung des Hauptausschusses des WZV. Leistungsverzeichnis
ist von Ing. Hohmann erstellt worden. Sobald das Angebot der
Fa. SAW vorliegt muss in einer weiteren Hauptausschusssitzung
über die Vergabe beraten werden.
Haushaltsmittel sind im HHPlan mit 660.000 € für 2018 eingeplant.

Ausbau der K 111 – Werdegang

❖ 10.09.2018

Auftrag an Fa. Paasch für Leitungsverlegung in Absprache
mit SAW. Auftragsvolumen 157.144,10 €. Ausschreibung
nicht mehr möglich, einzige Fa. mit Zeit für Ausführung.
Kosten sind lt. Ing. Hohmann angemessen.

Ausbau der K 111 – Werdegang

❖ 17.09.2018

Angebot SAW liegt vor. Gesamtkosten netto 484.939,79 €
Kosten sind lt. Ing. Hohmann angemessen.

Ing. Hohmann schlägt vor, Fa. Paasch zu fragen, ob nicht
zumindest ein Teil der Strecke im Horizontalspülverfahren
ausgeführt werden kann, da dieses wirtschaftlicher ist.

Ausbau der K 111 – Werdegang

❖ 18.09.2018

Gespräch Verwaltung, Hauptausschussvorsitzender,
Verbandsvorsteher und Wassermeister.
Wassermeister hat errechnet, dass das
Horizontalspülbohrverfahren mindestens 70.000 € günstiger ist.
Aber evtl. ist die Materialverfügbarkeit nicht gegeben.

Auftragsvergabe für Horizontalspülbohrverfahren an Fa. Paasch, wenn Angebot
wirtschaftlicher ist.

Anlage 1 zur Niederschrift der
Verbandsversammlung des
Wasserzweckverband Ostangeln vom
28.01.2019

Ausbau der K 111 – Werdegang

- ❖ Noch 18.09.2018
- Verbandsvorsteher will mit Herrn Behnam von SAW über die Höhe des Angebots verhandeln, um die Höhe der Einsparungen durch das Horizontalspülverfahren zu erreichen.
- Sollte dies nicht möglich sein, wird dem Hauptausschuss empfohlen zunächst nur den 1. BA (950m) bei SAW zu beauftragen
- Die weiteren Bauabschnitte sollten dann möglichst im Horizontalspülbohrverfahren durchgeführt werden.

Ausbau der K 111 – Werdegang

- ❖ 21.09.2018
- Gespräch Herr Behnam, SAW, mit Verbandsvorsteher:
- Preisnachlass nicht möglich. Preise sind gut kalkuliert. Auf Drängen des Verbandsvorstehers wird SAW 3 % Skonto (rd. 15.000 €) gewähren.
- Mit dem 1.BA der Baumaßnahme (rd. 950m) soll nun am 2.10.2018 begonnen werden. Herr Behnam, SAW, bittet deshalb kurzfristig (bis 21.09.) über die Annahme des Angebotes zu entscheiden.

Ausbau der K 111 – Werdegang

- ❖ 26.09.2018
- Hauptausschuss beschließt, mit den Tiefbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt an die Fa. SAW, Schleswig und mit dem Rohrleitungsbau die Fa. Paasch, Damendorf zu beauftragen.
- ❖ Über die weitere Beauftragung soll die Verbandsversammlung auf ihrer nächsten Sitzung beraten und beschließen.

Ausbau der K 111 – Kosten

Darstellung der bisherigen Kostenangebote:

Angebot Tiefbau 13.09.2018	Fa. SAW	484.939,79 €
<u>Angebot Leitungsbau 29.08.2018</u>	<u>Fa. Paasch</u>	<u>157.144,10 €</u>
Gesamtmaßnahme		642.083,89 €

Bisher aus 1. BA bezahlte Rechnungen:

1.Rechnung Fa. SAW	72.309,90 €
<u>1.Rechnung Fa. Paasch</u>	<u>27.225,97 €</u>
Gesamt	99.535,87 €

Ausbau der K 111 – Kosten

Vortrag 1.BA	99.535,87€
Zu erwartende Nachträge zum 1. BA	
Nachtrag Wasserhaltung SAW 11 €/m	8.250,00 €
Nachtrag Fertigstellung SAW rd.	8.000,00 €
<u>Nachtrag Fertigstellung Paasch rd.</u>	<u>1.800,00 €</u>
Gesamt bei 750m	117.585,87 €
Gesamt bei 950m	148.941,00 €

Ausbau der K 111 – Kosten

Darstellung der neuen Kostenangebote:

Angebot Horizontalspülbohrverfahren 24.01.2019	Fa. Paasch	360.414,21 €
Nachtragsarbeiten SAW geschätzt		50.000,00 €
<u>Nachtragsarbeiten Paasch geschätzt</u>		<u>5.000,00 €</u>
Gesamt		415.414,21 €

Ergebnis:

Bisherige Kostenangebote	642.083,89 €
Abzügl. bezahlte Rechnungen 1.BA	148.941,00 €
<u>Abzügl. neue Kostenangebote</u>	<u>415.414,21 €</u>
Voraussichtliche Ersparnis	77.729,00 €

Anlage 1 zur Niederschrift der
Verbandsversammlung des
Wasserzweckverband Ostangeln vom
28.01.2019

Ausbau der K 111 – Kosten

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, Fa. Paasch, Damendorf mit der Durchführung des Leitungsbaus der Bauabschnitte 2 – 6 im Horizontalspülbohrverfahrens mit einer Gesamtsumme 365.414,21 € einschließlich Nachtragsarbeiten zu beauftragen.

Die mit 50.000 € geschätzten Nachtragsarbeiten von SAW, Schleswig (Hausanschlüsse, Kreuzungen u.a.) werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.