

Beschlussauszug

Sitzung des Hauptausschusses des Wasserzweckverbandes Ostangeln vom 21.04.2021

TOP 6. Ausbau K111 Hasselberg - KronsgaardNeuverlegung der Trinkwasserleitung

Der Verbandsvorsteher, Herr Gerd Aloe, der Ausschussvorsitzende, Herr Hans-Heinrich Franke und der Wassermeister, Herr Michael Gröhnke geben einen ausführlichen Bericht über den Sachstand zur Neuverlegung der Trinkwasserleitung an der K 111.

Abrechnung der Maßnahme "Ausbau K 111"

Kostenangebote Gesamtmaßnahme

Datum	Gewerk	Firma	Betrag	Bemerkungen
13.09.2018	Tiefbau	Fa. SAW	484.939,79	
29.08.2018	Leitungsbau	Fa. Paasch	157.144,10	offene Bauweise
Gesamtkosten			642.083,89	

Aus 1. BA bezahlte Rechnungen

940 m

05.12.2018	1.Abschlag Tiefbau	Fa. SAW	72.309,90	
11.12.2018	1. Abschlag Leitungsbau	Fa. Paasch	22.192,60	offene Bauweise
21.02.2019	Material	HTI	1.013,91	
20.06.2019	2. Abschlag Tiefbau	Fa. SAW	49.849,08	
14.06.2019	Schlussrechnung	Fa. Paasch	10.508,46	offene Bauweise
Gesamtkosten 1. BA			155.873,95	

2. BA bis Abschluss der Maßnahme

20.06.2019	1. u. 2. Abschlag	Fa. Paasch	103.365,77	Horizontalspülbohrverfahren
02.08.2019	3. Abschlag	Fa. Paasch	84.497,63	Horizontalspülbohrverfahren
24.03.2020	4. Abschlag	Fa. Paasch	13.080,12	Horizontalspülbohrverfahren
24.03.2020	5. Abschlag	Fa. Paasch	83.636,06	Horizontalspülbohrverfahren
12.06.2020	Schlussrechnung	Fa. Paasch	39.841,41	Horizontalspülbohrverfahren
07.11.2020	Div. Tiefbau u. Material	Fa. Thomsen, HTI	1.077,54	Baggerarbeiten, Material
22.07.2020	Absteckarbeiten	Fa. SAW	1.563,16	Leitungsverlegung
22.07.2020	Herstellung Hausanschlüsse	Fa. SAW	11.999,87	
08.02.2021	Erdarbeiten und Hausanschluss	Fa. SAW	5.573,95	Erdarbeiten Jägerbucht u. HA
Gesamtkosten 2. BA bis Abschluss			344.635,51	
Gesamtkosten 1. BA			155.873,95	

Gesamtmaßnahme	500.509,46
-----------------------	-------------------

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 08.04.2024